



校舍擴建工程進度簡訊(2023年03月)

擴建工程執行小組

A. 工程進度概況

母校新校舍於12月初正式啟用後，我們首次在新校舍設施內舉行校慶感恩聖祭、聖誕宗教禮儀及師生聯歡等活動。唯疫情再次於聖誕假期開始時爆發，校方未能在校內為校友及鄰近居住的教友舉行子夜彌撒，實為可惜；同時，第二期擴校工程進度，也因疫情而受到一定的影響。

踏入一月中旬，疫情漸漸消退，擴校工程得以恢復常規運作。3月中旬，第二期工程拆卸前期及鑽探工作已基本完成，並隨即進行中學部外立面保留之臨時支撐鋼架安裝工作。而靠近新中學校舍的臨時鋼架基礎工作已於3月下旬完成，支撐鋼架安裝正有序進行，預計約於四月初完成，隨後將立即開展舊中學校舍拆卸及外立面保留工作。同時第二期地庫開挖前期擋土樁工作、地庫禮堂泥水工作及機電喉管安裝等計劃仍正有序進行中。

B. 第二期工程施工實況



