



校舍擴建工程進度簡訊(2021年12月)

擴建工程執行小組

A. 工程進度概況

踏入十月份，疫情與天氣漸見穩定，施工團隊積極調整人力資源的配置，唯面對施工程序的複雜性，工地環境狹窄引致的施工困難度等，第一期地庫結構、多功能禮堂結構及地面層結構樓板的建造進度，預計將於2021年年底完成。

中學部上蓋結構進度方面，11月中旬，承建安排了學校擴建工程執行小組對常規課室的“示範室”進行檢視及意見反饋。中學部天面結構工程也於12月中旬完成封頂，隨後進行泥水、裝修及機電安裝工程。

12月中下旬，小學部主建築即將進入地面層以上蓋結構的施工階段，預計在2022年第一季度完成，隨後進行裝飾、裝修和機電安裝工程。

整個第一期中、小學部校舍擴建工程，將在2022年第二季進行政府部門的竣工驗收作，並於2022年9月新學年正式投入使用。

B. 地盤施工階段圖片

