



校舍擴建工程進度簡訊(2021年6月)

擴建工程執行小組



A. 工程進度概況

細雨紛紛的四月過後，不知不覺間，我們便走進了初夏，是暴雨及颱風等惡劣天氣的季節。對大型戶外建築工程，天氣的好壞必然會帶來一定的影響。擴建工程正處於地基開挖及結構建造階段，近期惡劣天氣不單引致學校停課，且對地盤環境及施工進度有一定的影響。對此，承建商採取了相應的措施，加強預防蚊患及滅蚊措施的管理，以及地盤積水的預防措施和排水設備的維護管理等。此外，新冠肺炎的疫情影響下，對工程進度及財政資助構成了一定的壓力。

為更有效跟進擴校工程，學校擴建工程執行小組除周二早上舉行小組會議，下午派代表出席地盤工作會議外，四月份開始，每周五增加多一次工作會議，以加快材料報批及審議工作。地盤工程進度方面，地庫層已有一部份樓層結構完成；開挖方面，工程團隊正面對一個體量頗大的花崗岩石層，施工時需要特別注意噪音的監控，以配合學校教與學方面的要求，以及鄰近居民的照顧。六月初，起重天秤設備已完成安裝及測試，正投入使用中。


工程啟動至今尚算順利，我們要特別感謝上主的眷顧；同時，也要衷心感恩一眾熱心的校友及家長們！本年二月初，由慈幼校友會首先牽頭，與慈幼中小學家長會、鮑思高青年服務網絡、慈幼協進會、鮑思高同學聯合會等慈系組織，聯合籌組了“慈幼中學擴校籌款委員會”。籌委會考慮工程涉及的費用龐大，雖然此項目得蒙教青局及政府相應部門在經濟上給予支持，然而，尚有相當部份的工程費及設備等費用仍有所缺！鑑此，籌委會將舉辦籌款活動，目的是發動各持分者，共同為擴校工程出一分力，以減輕學校財政上的負擔；亦藉此回報學校歷年來的悉心栽培。籌委會經過多次會議討論協商，於本年內規劃了多項活動，如慈善步行、音樂會、慈善晚宴等。第一項慈善步行籌款活動，已於五月廿三日順利舉行，參加者包括校友、家長、師生、以及榮休老師等。

B. 地盤施工階段圖片





地基石層開挖



天秤起重機安裝

